

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
16	GX-B1340/25-8-25042	2025年9月17日	1#在用主要通风机系统合格。	
17	GX-B1343/21-8-25018	2025.9.18	1. 矿井总进风量: 2808.4m ³ /min; 2. 矿井总回风量: 2877.7m ³ /min; 3. 主通风机风量: 2908.5m ³ /min; 4. 矿井有效风量: 2288.7m ³ /min; 5. 矿井有效风量率: 78.7 %; 6. 机站风量: 2908.5m ³ /min; 7. 机站风压: -45m中段主 通风机1040D 100 米	

18	GX-B1347/21-8-25018	2025.9.18	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：78.7%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：72.2%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.55，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要	 施工记录 人 员 120304277 身 高 17354720 时 间 2025-09-11 09:58:43  2025-09-11
19	GX-B1341/24-8-25050	2025.9.18	综合判定：合格。	 施工记录 人 员 120304277 身 高 17354720 时 间 2025-09-11 09:58:43  施工记录 人 员 120304277 身 高 17354720 时 间 2025-09-11 10:02:12

20	GX-B1341/24-8-25051	2025.9.18	综合判定：合格。	 施工记录 天气: 晴 经纬度: 120.394277 纬度: 37.356720 地址: 工程名称: 我的工程 时间: 2025-09-11 11:58:43
21	GX-B1341/24-8-25048	2025年9月19日	综合判定：合格。	 施工记录 天气: 晴 29°C 东风 43级 湿度55% 经纬度: 121.184823 纬度: 37.082592 地址: 烟台莱山区 工程名称: 江上金矿主通风系统 时间: 2025-09-10 16:48:25

22	GX-B1341/24-8-25049	2025年9月19日	综合判定：合格。	
23	GX-B1343/21-8-25017	2025年9月19日	1. 矿井总风量: 4309.0m3/min; 2. 主通风机风量: 4494.0m3/min, SJ2竖井南翼主 通风机2335.2m3/min, 地表 风井北翼主通风机 2158.8m3/min; 3. 矿井有效风量: 2872.6m3/min; 4. 矿井有效风量率: 63.9%; 5. 通风机负压: SJ2竖井南翼 主通风机1420Pa, 地表风井北 翼主通风机1130Pa; 6. 矿井通风阻力: SJ2竖井通 风系统1280.8Pa, 地表风井通 风系统1042.6Pa。	

24	GX-B1347/21-8-25017	2025年9月19日	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率63.9%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率为71.8%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 综合指标87.8%，大于72%，合格。	 2025年9月10日
----	---------------------	------------	---	--